

# 隨時監査（工事監査）結果報告書

今 治 市 監 査 委 員



監 第 130 号  
令和 2 年 7 月 10 日

今 治 市 長 菅 良 二 様  
今治市議会議長 堀 田 順 人 様

今治市監査委員 渡 辺 英 徳  
同 山 岡 健 一

随時監査（工事監査）の結果報告の提出について

地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づき、令和元年度の随時監査（工事監査）を行ったので、その結果に関する報告を同条第 9 項の規定により次のとおり提出する。



# 監査結果報告書

## (工事監査)

### 1 監査の対象

- I 農土今第3号 新田寺ノ前本線水路改良工事
- II 石交道第4号 菊間松尾線道路改良工事
- III 国公下第13号・単下内第10号 宅間地区外1公共下水道工事
- IV 水海津第2号 棕名漁港海岸外1陸閘設置工事

### 2 監査の期間及び監査を実施した監査委員

監査の期間	監査を実施した監査委員
令和2年1月16日～令和2年2月20日	渡辺英徳・重松眞司
令和2年2月20日～令和2年7月10日	渡辺英徳・山岡健一

### 3 監査の実施要領

監査対象として、抽出により上記工事の監査を実施した。当監査は、あらかじめ対象工事の担当部局から設計図書等、工事関係書類の提出を求め審査するとともに、現場調査を行い、その施工状況の実態を把握しながら実施したものである。

なお、当監査の実施にあたっては、公益社団法人大阪技術振興協会へ技術士の派遣を依頼し、技術上の意見を参考として取り入れた。

### 4 監査の結果

対象工事の書類及び現場を監査した結果、概ね良好と認められた。なお、工事別の所見は次のとおりである。

## 5 個別工事についての所見

### I 農土今第3号 新田寺ノ前本線水路改良工事

#### (1) 工事の概要

##### ア 工事場所

今治市新谷

##### イ 請負金額

26,171,488 円

##### ウ 請負業者

株式会社日淺

##### エ 工期

平成31年3月11日～令和2年2月28日

##### オ 主管課

農水港湾部 農業土木課

##### カ 工事概要

施工延長 L = 101.3m

土工 1式

水路工 1式

舗装工 A = 389m<sup>2</sup>

仮設工 1式

#### (2) 書類調査における所見

計画、設計、積算、契約に関わる工事着手前の書類及び施工管理、安全・環境管理に関わる工事着手後の書類について調査を行った結果、概ね適切に書類が作成され、工事施工がなされていることが認められた。

#### (3) 現場施工状況調査における所見

工事は順調に推移しており、現場調査を行った結果、概ね適切な工事施工がなされていることが認められた。

### II 石交道第4号 菊間松尾線道路改良工事

#### (1) 工事の概要

- ア 工事場所  
今治市菊間町松尾
- イ 請負金額  
20,333,500 円
- ウ 請負業者  
株式会社松田建設
- エ 工期  
令和元年 8 月 28 日～令和 2 年 2 月 10 日
- オ 主管課  
都市建設部 道路課
- カ 工事概要
  - 施工延長 L = 165.3m
  - 土工 1 式
  - 擁壁工 L = 186m
  - 排水工 L = 192m
  - 安全施設工 L = 34m
  - 舗装工 A = 625m<sup>2</sup>
  - 雑工 1 式

## (2) 書類調査における所見

計画、設計、積算、契約に関わる工事着手前の書類及び施工管理、安全・環境管理に関わる工事着手後の書類について調査を行った結果、概ね適切に書類が作成され、工事施工がなされていることが認められた。

以下に、個々の書類調査結果を示す。

### (指摘)

#### ア 特記仕様書・条件明示

履行報告に関する特記仕様書が、今治市の内部通知で不用であることから口頭で撤回されていたが、契約書及び今治市土木工事共通仕様書の規定により、書面により行うと規定されているので、文書により通知されたい。

#### イ 施工計画書

今治市土木工事共通仕様書に規定されている交通誘導警備員配置計画表を、着手前に監督員に提出していなかったため、適正な施工計画書を作成するように請負者に周知徹底されたい。

### (3) 現場施工状況調査における所見

工程に若干の遅れが生じているが、近接施工の調整に不測の時間を要しているためである。

このような状況の中で現場調査を行った結果、概ね適切な工事施工がなされていることが認められた。

## Ⅲ 国公下第13号・単下内第10号 宅間地区外1公共下水道工事

### (1) 工事の概要

#### ア 工事場所

今治市宅間外

#### イ 請負金額

26,950,000円

#### ウ 請負業者

森越建設株式会社

#### エ 工期

令和元年9月20日～令和2年2月20日

#### オ 主管課（工事担当課）

上下水道部 下水道業務課（下水道工務課）

#### カ 工事概要

国公下第13号

汚水 管きょ工 P R P φ200mm

L=102.40 (93.85) m

マンホール工

組立式1号マンホール N=7基

組立式特1号マンホール N=2基

単下内第10号

汚水 管きょ工 P R P φ200mm

L=153.70 (143.35) m

マンホール工

組立式1号マンホール N=9基

組立式特1号マンホール N=3基

### (2) 書類調査における所見

計画、設計、積算、契約に関わる工事着手前の書類及び施工管理、安全・環境管理

に関わる工事着手後の書類について調査を行った結果、概ね適切に書類が作成され、工事施工がなされていることが認められた。

### (3) 現場施工状況調査における所見

工程に若干の遅れが生じているが、市が発注した他工事を優先しているためである。このような状況の中で現場調査を行った結果、概ね適切な工事施工がなされていることが認められた。

## IV 水海津第2号 棕名漁港海岸外1陸閘設置工事

### (1) 工事の概要

#### ア 工事場所

今治市吉海町棕名外

#### イ 請負金額

22,880,000 円

#### ウ 請負業者

越智昇鉄工株式会社

#### エ 工期

令和元年7月18日～令和2年2月18日

#### オ 主管課

農水港湾部 水産課

#### カ 工事概要

棕名漁港

陸閘設置工 1式

泊漁港

陸閘設置工 1式

### (2) 書類調査における所見

計画、設計、積算、契約に関わる工事着手前の書類及び施工管理、安全・環境管理に関わる工事着手後の書類について調査を行った結果、概ね適切に書類が作成され、工事施工がなされていることが認められた。

### (3) 現場施工状況調査における所見

工事は順調に推移しており、現場調査を行った結果、概ね適切な工事施工がなされ

ていることが認められた。