

乃万保育所仮設園舎賃貸借業務

第1回質問回答

番号	項目	質問	回答
1	引渡し日	仕様書 5 設置工事期間で工事期間が令和8 年6 月30 日までとありますが、国土交通省が推進する建設業の働き方改革に伴い、4 週8 休以上の現場閉所を実施した上で工事期間が遅れた場合や、確認済証交付の遅れがあった場合、引渡し日の延長は協議可能と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書 特記事項(18)	仕様書 特記事項（18）保育室の掃き出し窓について、参考図と仕様書に食い違いがございます。図面を正としてよろしいでしょうか。	図面を正とします。
3	仕様書 機械設備工事(9)	仕様書 機械設備工事（9）各保育室の手洗い位置と、便所の洗濯機パン位置の指定をお願い致します。	別紙図面のとおり。
4	工事施工	敷地南側の境界フェンスと計画建物が近接している為、フェンス基礎の倒れ防止コンクリートを見込むことでよろしいでしょうか。	施工状況により、協議します。
5	工事施工	既存保育所の開口防火設備等の改修工事は別途としてよろしいでしょうか。	別途となります。
6	工事施工	暗渠水路と計画建物の基礎は干渉しないものとしてよろしいでしょうか。掘削時に保護コンクリート等で計画建物との影響があった場合は協議としてよろしいでしょうか。	計画建物との影響があった場合は、協議となります。
7	仕様書 特記事項(15)	仕様書 特記事項（15）ISO 取得工場にて製作されたものとありますが、認定書の提出は必要でしょうか。	確認できる書類の提出が必要となります。

