

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

耐震補強事業については、計画どおり実施することができた。  
本市は東南海・南海地震に関わる防災対策特別措置法に基づく対策推進地域とされており、公共施設の耐震化が喫緊の課題であったが、全ての公立学校施設の耐震化を完了させることができた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 **事後評価の時期及び方法について**

平成29年5月に本結果を市ホームページにて公表予定。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。  
公立学校施設の耐震化が完了したことから、今後の事業について他事業との優先度、緊急度を比較検討し、実施していくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 今治市公立学校施設整備計画

都道府県名	愛媛県
市町村名	今治市

2 計画作成主体 今治市

3 計画期間 平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
鴨部小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年8月31日				
九和小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成29年3月10日				
九和小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成29年3月10日				
亀岡小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成28年8月23日				
吉海小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年11月8日				