

(参考様式5)

平成22年度 元気な地域づくり計画目標達成状況報告書

都道府県名	市町村名	地区名	計画期間	事業期間
愛媛県	今治市	菊間地区	H17～H21	H17～H20

1 施策ごとの評価

(1) ソフト 【該当なし】

(2) ハード

ア 施策の内容： 農業生産の基盤の整備

イ 施策等の実績

(ア) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業実施主体	管理主体
基盤整備促進	農業用排水施設 A=137.9ha	農業用排水施設 A=137.9ha	今治市	今治市
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
農業用排水施設 A=137.9ha	平成17年度	平成20年度	平成21年3月4日	

事項	単位	計画時 (○年度)	目標値 (○年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
【該当なし】						

--

(イ) 施設等の利用実績 【該当なし】

ウ 施策の効果

施設の整備により、維持管理労力の軽減が図られている。

2 指標の達成状況に関する評価

	指 標	目標値 A	実績 B	B / A	備 考
必 須	農業用排水施設の整備保全により条件整備された機能が確保された農地の増加面積	137.9ha	137.9ha	100%	
地 域	農業用排水施設の整備保全により条件整備された機能が確保された農地の増加による労力の低減	3,729hr	3,112hr	120%	A / B

目標値のとおり達成されている。

3 目標の達成状況に関する評価

実施に当たり、再度4集落において計画説明会を開催し、スタンド設置箇所について耕作者からの意見を聞き入れた計画にしたことにより、耕作者の利用しやすい施設の整備ができた。
目標である生産体制の充実は達成された。

4 総合評価

農業用排水施設が整備されたことにより、耕作者の大幅な労力の軽減と、安定した水利用が図れ、担い手農家が安定した農業経営を行うことが可能となった。以上をはじめとして、本計画の目標は達成された。

(都道府県の意見)

施設の整備により、定められた指標及び目標が達成されたことから、本計画の目的は達成されたと認められる。