

(参考様式)

朝倉上地区 元気な地域づくり計画書 改善計画

平成22年6月30日作成

計画主体名	都道府県名	市町村名	地区名	計画期間	実施した施策の概要		
					実施期間	事業内容（メニュー）	事業量
今治市	愛媛	今治市	朝倉上	H17~H21	H17~H21	基盤整備促進	農道 N=15 L=2777m 農用排 水路 N=25 L=2195m 門扉 N=27 ため池 N=1

1 元気な地域づくり計画の目標

テーマ	多彩な地域資源による食料の安全・安定供給の体制づくり
目標 1	農地、水利施設等の整備保全。 生産体制の構築。
上記目標に対する達成状況	目標 1：農地の整備については未供用区間があるため、実績値を計測できず、目標を達成できなかった。なお、生産体制については、生産法人の設立等、目標を達成することができた。

目標が達成されなかった要因

目標 1：農道用地に係る土地の境界確定が難航し、工事着手が遅れ、予定内での供用開始が困難となった。

目標達成に向けた方策

目標達成年度	H22年度
全体計画	供用開始が遅れている区間を含めて、8月末時点で再度評価を行う。当該区間における工事進捗に問題はなく、8月末の完成は確実な見込みである。

2 目標を定量化する指標

	成果指標	計画策定時				計画満了時			達成率 (B/A)	指標が達成されなかった要因
		成果 目標 (A)	基準値	目標値	目標年度	満了時 成 果 (B)	実績値	算定根拠		
必 須	農業用排水施設、農道の整備保全により条件整備され、機能が確保された農地の増加面積	102.5ha	0.0ha	102.5ha	H21	95.2ha	95.2ha	農業用排水施設等の整備により機能が確保された面積を実測。	92.88%	土地境界確定が難航し、工事着手が遅れ、供用開始が8月末となるため。
	担い手（農事組合法人）への農地利用集積等の増加分	29.7%	26.6%	29.7%	H21	30.8%	30.8%	農地基本台帳による。	103.70%	
選 択	農業用排水施設、農道の整備保全により条件整備され、機能が確保された農地の増加による労力の節減	7,038hr	9,384hr	7,038hr	H21	7,038hr	7,038hr	労働時間について、アンケート及び実測により算定。	100.00%	
	農事組合法人設立	1組織	0組織	1組織	H17	1組織	1組織	H18年2月 農事組合法人『かみあさライセンサー』設立	100.00%	

成果目標：計画を策定した時点での成果指標（目標増減(増減率等)）

基準値：計画を策定した時点で基準とした値

目標値：計画を策定した時点で目標とした値

算定根拠：出来るだけ詳細に記載の上、参考としてバック資料を添付

達成率：計画を策定した時点での成果と比較した値(下2桁)

指標達成に向けた方策

指標達成年度	H22年度
全体計画	供用開始が遅れている区間を含め、8月末時点で再度評価を行う。当該区間における工事進捗に問題はなく、8月末の完成は確実な見込みである。