

事業名	地域情報通信基盤整備事業				
市町村名	今治市		事業主体	今治市	
事業の概要	事業年度	平成21年度補正	事業完了日	平成23年3月17日	
	総事業費	22,344千円	交付金額	7,100千円	
	整備対象地域	今治市上浦町盛地区			
	事業の内容				
<p>整備対象地区は島嶼部にあり過疎地域指定を受けている。ブロードバンド環境はNTT網によるADSLでのサービスが提供されているが、局舎から離れており十分な環境ではない。また、地域の一部は難視聴地区であり、共聴施設によりアナログ放送を見ているため地デジへの対応が必要とされている。</p> <p>これらの問題解決のため、近隣のケーブルテレビ提供エリアから要望地区まで光ケーブルなどを敷設し、それらをケーブルテレビ会社へ貸し出し、その地区においてサービス提供を行ってもらうことにより、地域のブロードバンド環境整備ならびに難視聴対策を行うもの。</p>					
B B	サービス開始日	平成23年4月1日			
	サービス形態	公設民営			
	契約先	今治シーエーティービ株式会社			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終年度	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	298	298	299	280
	加入世帯数	60	80	16	12
	加入率(%)	20.1	26.8	5.4	4.3
C A T V	サービス開始日	平成23年4月1日			
	サービス形態	公設民営			
	契約先	今治シーエーティービ株式会社			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終年度	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	298	298	299	280
	加入世帯数	200	240	222	204
	加入率(%)	67.1	80.5	74.2	72.9
評価及び課題	<p>・評価 本事業で整備した光ケーブル網により、地域情報格差是正や難視聴地区の解消が図られた。</p> <p>・課題 ケーブルテレビサービス・インターネットサービス共に初年度以降加入者数の伸び悩みが発生している。 特にインターネットサービスについては他の通信事業者による光インターネットサービスの提供が始まり最終年度には加入者数が減少している状況にある。</p>				