

(参考様式5)

平成22年度 元気な地域づくり計画目標達成状況報告書

都道府県名	市町村名	地区名	計画期間	事業期間
愛媛県	今治市	朝倉上	H17~H21	H17~H21

1 施策ごとの評価

(1) ソフト 【該当なし】

(2) ハード

ア 施策の内容：農業生産の基盤の整備

イ 施策等の実績

(7) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業実施主体	管理主体
基盤整備促進	農道 N=15 L=2777m 用排水路 N=25 L=2195m 門樋 N=27 ため池 N=1	農道 N=15 L=2777m 用排水路 N=25 L=2195m 門樋 N=27 ため池 N=1	今治市	今治市
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
農道 N=15 L=2777m 用排水路 N=25 L=2195m 門樋 N=27 ため池 N=1	H17	H21	H22.3.25	

事項	単位	計画時 (H17年度)	目標値 (H21年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
【該当なし】						

一部路線で土地境界確定等の協議の遅れから、供用開始が遅れているものの、8月上旬には工事が完成の予定である。
その他の施設にあっては、予定どおりの実績となっている。

(4) 施設等の利用実績 【該当なし】

ウ 施策の効果

一部供用の遅れている区域を除き、施設の整備により維持管理労力の軽減が図られている。

2 指標の達成状況に関する評価

	指 標	目標値A	実績B	B/A	備 考
必 須	施設の整備保全により条件整備され、機能が確保された農地の増加面積	102.5ha	95.2ha	92.9%	
	担い手(農事組合法人等)への農地利用集積等の増加分	29.7%	30.8%	103.7%	
地 域	施設の整備保全により条件整備され、機能が確保された農地の増加による労力の節減	7,038hr	7,038hr	100.0%	
	農事組合法人設立	1組織	1組織	100.0%	

供用開始の遅れによって条件整備済み面積が評価時点で達成できていないが、8月上旬には予定どおり整備の見込み。
担い手の農地集積は、堅調に話し合いが進み、当初目標を上回っている。
維持管理労力も当初の予定どおり低減されている。

3 目標の達成状況に関する評価

農地利用集積が目標値を上回るなど、生産体制の充実が図られている。一部路線は現在も整備中であるため、条件整備された農地面積の増加に関する指標については目標を達成できていない状況であるが、近日中に確実に完成の見込みである。

4 総合評価

本地区においても農家の高齢化が進み、後継者不足による生産体制の弱体化が課題となっていたが、本事業をきっかけに農事組合法人の設立及び認定農家の増につながり、本地区の担い手となり生産体制の強化及び農業経営の合理化が図られた。
また、施設の一部は未供用であるが、河川等の取水地点からほ場までの用水路の整備により営農用水の確保が容易となり、維持管理労力の削減及び生産性の向上が図られ、排水路の整備により出水期における耕作地等への水害が減少している。
以上をはじめとして、本計画の目標のうち、機能が確保された農地の増加面積は近日中に達成が見込まれるが、その他の目標は達成された。

(都道府県の意見)

施設の一部が未供用であり、それにかかる指標および目標が未達成だが、その他の指標および目標は達成されていることから、達成が見込まれた時点で、供用開始が遅れている区間を含め再度事後評価を行い、本計画の目的の達成を確認することとする。