

(参考様式6)

事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	宅間地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
愛媛県・今治市	380008	4	H25～H28	H25～H29
活性化計画の区域				
宅間地区活性化計画の区域とは、旧今治市宅間地区の338haである。				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	19.7ha	19.7ha	100	

(コメント)

事業が概ね完了し農業生産基盤の向上が図られたことから、目標は達成された。

平成28年度より農山漁村地域整備交付金の農業基盤整備促進事業にて整備を行っている。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
農業用排水施設	導水路L=310m、起伏ゲート(自動転倒)N=1基			今治市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
今治市	H25	H29(予定)	平成29年9月1日(予定)	
事業の効果				
事業実施により、農業用水の安定供給による生産性の向上及び維持管理労力の軽減が図られたことで、農業従事者が積極的に農業に取り組み、地域の活性化が期待される。 また、農業用排水施設の整備・保全により条件整備された農地面積が確保された。				

3 総合評価

(コメント)

農業用排水施設の機能確保を実施することにより、生産性の向上及び維持管理労力の軽減が進んだ。

人口減少率についても、目標を達成しており、農業従事者の安住化が図られたと思われる。

4 第三者の意見

(コメント)

事業実施により維持管理労力の軽減及び農作業の効率化が促進され、農作物の安定供給に繋がった。人口減少率についても、目標を達成しており、農業従事者の安住化が図られたと思われる。

今後も農山漁村地域の活性化を目指した農業生産基盤整備が継続的に行われることを期待したい。