

(参考様式6)

### 事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	鈍川地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
愛媛県・今治市	380008	2	H24～H28	H24～H29
活性化計画の区域				
鈍川地区活性化計画鈍川地区の区域は、旧玉川町鈍川地区の195haである。				

#### 1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B/A	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	7.2ha	6.0 ha	83.3	
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	1.8 ha	1.8 ha	100	

(コメント)

事業が概ね完了し、条件整備された農地の確保と多面的機能を有する農地の保全が図られたことから、目標はほぼ達成された。  
平成28年度より農山漁村地域整備交付金の農業基盤整備促進事業にて整備を行っている。

#### 2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
区画整理	区画整理 A=6.0ha			今治市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
今治市	H24	H29(予定)	H30.3.31(予定)	
事業の効果				
事業実施により、条件整備され機能が確保された農地が確保された。 また、生産性の向上及び維持管理労力の軽減が図られることから、今後担い手農家の育成と地域の活性化が期待される。				

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
小規模農林地等 保全整備	耐久性畦畔 N=21箇所 (L=1,401m) 湧水処理 N=8箇所 (L=391m) 農業用排水施設 N=1路線 (L=92m)			今治市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
今治市	H 2 4	H 2 6	H27.4.1	
事業の効果				
事業実施により、維持管理労力の軽減が図られるとともに中山間地域の農地が有する水源涵養など多面的機能を維持した農地の保全が図られた。				

### 3 総合評価

<p>(コメント)</p> <p>区画整理及び小規模農林地等保全整備を実施することにより、生産性の向上及び維持管理労力の軽減が図られた。</p> <p>認定農業者の増加は見受けられないが、条件整備された農地が確保されたことから担い手農家の育成と農地集積の促進が期待される。</p>
--

### 4 第三者の意見

<p>(コメント)</p> <p>事業の実施により生産性の向上及び維持管理労力の軽減が図られた。認定農業者については、増加は見受けられないが、農地の条件が整備され機能が確保されたことから、農地の集積や担い手農家の育成による農業従事者の定住に期待したい。</p> <p>今後も農山漁村地域の活性化を目指した、農業生産基盤整備が継続的に行われることを期待したい。</p>
---