


将来ビジョンの実現化方策




6-1 将来ビジョンの実現化方策

(1) 事業の実施イメージ

将来ビジョンの実現に向けた取組は長期間となるため、段階的に進めていく必要があります。デザインノートで示されている方向性に基づき、中心市街地内の既存の拠点の強化や新たな拠点の創出を図るとともに、それらを繋ぐネットワーク空間の充実を図ります。

将来ビジョンの実現に向けた事業の実施イメージ



6-1 将来ビジョンの実現化方策

(2) 推進体制の構築

グランドデザインに基づく事業や取組は長期に及ぶとともに、また試行的・実験的な取組も行いながら実現を図る必要があります。

そこで、計画の推進体制として「(仮称)今治市都市再生協議会」(都市再生整備計画等の作成や実施に必要な協議を行うための法定協議会)の設立を検討し、事業等の進捗状況や、社会実験の結果・評価を関係者間で共有し、必要に応じて柔軟に方向性を修正しながら推進します。

(3) エリアマネジメントの推進

中心市街地は、各エリアによってまちづくりの活動状況等の段階が異なっています。グランドデザインの作成にあたって、市民や関係機関等の様々な主体との意見交換を行ってききましたが、今後も引き続き、各エリアとの協議を通して、中心市街地におけるエリアマネジメントの推進に向けた、エリアプラットフォーム(行政やまちづくりの担い手などが集まって、まちの将来像を議論・描き、その実現に向けた取組について、協議・調整を行うための場)の設立検討や都市基盤整備につながる社会実験への主体的参画等へつなげていきます。

将来ビジョンの実現に向けたロードマップ

※今後策定する個別の整備計画や整備手法に応じて、整備の内容や時期などが変更になることがあります。引き続き、社会情勢等に留意しながら、市民や関係者の意見を踏まえ、取組を進めていきます。

		R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度	短期（R 8～R12年度）	中期（R13～R17年度）	長期（R18年度～）	
中心市街地まちづくり		中心市街地 まちづくり構想	中心市街地公共空間 デザイン戦略 シビックゾーン再整備 基本計画	中心市街地 グランドデザイン	（仮称）今治市都市再生協議会の設立・運営/公民連携によるまちづくりの実践				
広小路 （今治港線）	グリーン・アベニュー ①シンボルストリートの整備	関係者協議・詳細検討 社会実験の事前準備・企画検討			社会実験	設計	施工		
今治商店街	プレイ・ストリート ②子どもの遊び場となる屋根 付き広場としての整備				関係者協議	社会実験・まちづくり 活動の方策検討等	社会実験	広場・オープンスペースの整備	
新町商店街	ラボ・ストリート ③新たなプレイヤーのチャレン ジの場として活用				関係者協議	社会実験・まちづくり 活動の方策検討等	社会実験	公民連携による沿道のオープン化	
芝っち広場	ドンドビ・フェスプラザ ④祝祭広場としての再整備				関係者協議	社会実験	設計	施工	
広小路 （今治停車場線）	グリーン・アベニュー ⑤緑陰と賑わいのあるみち広場 として整備	【施策の検討】 ・各エリアにおける個別具体の施策に ついては、グランドデザイン（まちづ くり基本計画）におけるアクションプ ランとする			関係者協議・詳細検討 社会実験の事前準備・企画検討		社会実験	設計	施工
今治駅前	しまなみモビリティ・ハブ ⑥複合機能を備えた交通拠点 として整備	【エリアマネジメントの推進】 ・事業実施による空間整備と合わせて エリアごとにエリアマネジメントを 推進する			関係者協議	シェアモビリティの 導入実証実験	関係者協議	社会実験	駅前広場の再編とモビリティハブの基盤整備
市役所 駐車場	タンゲ・アートプラザ ⑦まちに開かれた市民広場の 整備							関係者協議	市民広場の整備
今治城周辺 ・シビック ゾーン周辺	ミズベ・ウォーク ⑧海・川沿いの散策道の整備	・エリアマネジメントの推進に向けて、 エリアプラットフォームの設置や都市 基盤整備につながる社会実験への主体 的な参画を促す仕組みを検討する			関係者協議			散策道の整備	
主要公園 ・公共施設 など	⑨まちの情報の周知・啓発 など				関係者協議	デザインコード・ サイン計画等の検討	情報板の 整備		
ネウボラ 拠点施設	⑩ネウボラ拠点施設の整備	基本構想	基本計画	事業者 選定準備	事業者選定	設計・施工			
ネウボラ 拠点施設 周辺	⑪新設道路の整備				基本設計	実施設計	施工		
シビック ゾーン 周辺	⑫複合庁舎の検討・整備	参画団体 との 基本合意			基本構想/ 基本計画	事業者 選定準備	事業者の 公募/選定	設計・施工	
今治駅 天保山線	⑬暑熱対策の実施				関係者協議		暑熱対策の実施		
主要 幹線道路	⑭自転車走行環境の整備				基本計画	自転車走行環境の整備			
臨港道路 ・内港	⑮臨港道路・内港の整備	臨港道路の整備			臨港道路の設計		臨港道路の整備		
		関係者協議			内港（物揚場）の設計	内港（物揚場）の整備		内港（護岸）の整備	
市役所	⑯丹下建築の博物館への転用				関係者協議・河野美術館の除却等の検討		博物館への転用検討		博物館へのリノベーション